

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

Contratante:



Câmara Municipal de Piedade

Contratada:



Wind Service Ltda.

OBJETO / AÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HVAC E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
UNIDADE:	EDIFÍCIO SEDE - GABINETES E SALA DE REUNIÃO
PROJETO:	EXECUTIVO - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE HVAC E REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA

CRONOGRAMA	FÍSICO FINANCEIRO	M E D I Ç Õ E S M E N S A I S			
		1ª	2ª	3ª	4ª
Serviços Preliminares e Instalações Provisórias	R\$ 7.336,37	R\$ 5.869,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467,27
	100%	80,00%	0,00%	0,00%	20,00%
Administração Local - Pessoal Indireto, Despesas com Equipe e Despesas Administrativas	R\$ 53.785,98	R\$ -	R\$ 16.135,79	R\$ 16.135,79	R\$ 21.514,39
	100%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
Equipamentos / Componentes Eletromecânicos	R\$ 352.844,80	R\$ 52.926,72	R\$ 88.211,20	R\$ 88.211,20	R\$ 123.495,68
	100%	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%
Rede Frigorífica e Acessórios - Sistema VRV	R\$ 69.583,79	R\$ 10.437,57	R\$ 17.395,95	R\$ 17.395,95	R\$ 24.354,33
	100%	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%
Redes de Distribuição de Ar - Dutos de Ar Externo e Acessórios	R\$ 23.727,81	R\$ 3.559,17	R\$ 5.931,95	R\$ 5.931,95	R\$ 8.304,73
	100%	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%
Instalações Elétricas - QFAC, Circuitos Terminais e Circuitos de Sinal entre Unidades I Automação	R\$ 62.360,25	R\$ 9.354,04	R\$ 15.590,06	R\$ 15.590,06	R\$ 21.826,09
	100%	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%
Serviços Complementares à Entrega da Instalação Eletromecânica	R\$ 16.339,62	R\$ -	R\$ 4.901,89	R\$ 4.901,89	R\$ 6.535,85
	100%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
Obras Cíveis	R\$ 23.370,47	R\$ 3.505,57	R\$ 5.842,62	R\$ 5.842,62	R\$ 8.179,66
	100%	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%
TOTAL DAS MEDIÇÕES		R\$ 85.652,16	R\$ 154.009,46	R\$ 154.009,46	R\$ 215.678,01
TOTAL		R\$ 609.349,09			

Notas/Condicionantes:

- 1ª Medição ----->
2ª Medição ----->
3ª Medição ----->
4ª Medição ----->

Condicionada a entrega de todos os insumos (equipamentos, componentes e materiais) no local da Obra.
Condicionada a entrega da instalação, incluindo intervenções civis, dedicadas a Sala de Reunião e Gabinetes 01 a 05
Condicionada a entrega da instalação, incluindo intervenções civis, dedicadas a Sala de Reunião e Gabinetes 06 a 11
Condicionada a entrega definitiva da instalação, contemplando o start-up das unidades, a entrega do sistema de controle centralizado, o término das intervenções civis com acabamento das áreas afetadas, testes, ajustes/balanceamento do sistema e entrega do projeto como-construído.

Geral ----->

O valor efetivo de cada medição será aferido à partir de levantamento unitário de cada insumo efetivamente fornecido e/ou executado pela Contratada.